

De Cirkel Pannerden

18 april 2018 | Sociaal Cultureel Centrum De Cirkel in Pannerden

Voor u ligt het bouwjournaal over de verbouwing van Sociaal Cultureel Centrum De Cirkel. Als een van de gebruikers houden wij u zo graag wekelijks op de hoogte over het werk in & rond De Cirkel. Deze week nieuws over vloeren, veiligheid, vooroplevering en meer.

Hoe is het nu?

Afronding bouw Kinderdagopvang

De (nieuwe) ruimten voor de Kinderopvang 'De Boefies' is opgeleverd. De ruimten zijn ook van nieuw verfwerk voorzien, en inmiddels is de Kinderopvang ook verhuisd.

Uitvoering bouw fase 2

Inmiddels is de sloop, voor de uitvoering van fase 2, uitgevoerd, dat wil zeggen dat het dak ter plaatse van 'de nieuwe Duim' is verwijderd. Tevens is de nieuwe staalconstructie gerealiseerd.

Deze week is de aannemer aan de slag met het opmetzen van de uitbreidingen. Daardoor tekent de ruimte van 'de nieuwe Duim' zich al goed af. Het wordt een mooie grote ruimte voor 'De Duim'.

Vorbereiding bouw en tijdelijke huisvesting fase 3

Dinsdag 17 april 2018 heeft een overleg plaatsgevonden met de (hoofd)gebruikers/instellingen van fase 3 (Bibliotheek, Caleidoz, Welkomhuis). In de periode 28 mei tot en met 6 juli 2018 zal de verbouw van fase 3 plaatsvinden, wat betekent dat alle gebruikers van fase 3 naar elders zullen moeten uitwijken. Dit is nog wel een puzzel. De bedoeling is eea volgende week duidelijk is.

Eerste steenlegging

De eerste steenlegging van 'de nieuwe Cirkel' is gepland op woensdagmiddag 25 april 2018 om 16.00 uur. De uitnodigingen zijn reeds verzonden. Iedereen is hartelijk uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn!

Contact

Heeft u vragen over de bouw, de verhuizing of vragen in het algemeen? Of ideeën, tips of suggesties? We horen het graag. Uw contactpersonen zijn:

- over bouwzaken: Rokus van den Akker, bereikbaar via rokusremake@gmail.com
- over verhuizen/inruimen: Jan Kruitwagen, bereikbaar via j.kruitwagen@zevenaar.nl
- over het totale project: Marius-Jan Breugem, bereikbaar via m.breugem@zevenaar.nl

