

## Project 'De Cirkel/De Duim' Pannerden

**Bouw-Nieuws, vrijdag 29 juni 2018**

### ***Bouw-Nieuws***

*Met ingang van vandaag ontvangt u, als één van de gebruikers van Sociaal Cultureel Centrum 'De Cirkel', wekelijks dit bouwjournaal. Zo blijft u op de hoogte over werkzaamheden in en rond 'De Cirkel'.*

### ***Hoe is het nu***

Op dit moment vindt nog sloopwerk plaats in het 'Open plein' in 'De Cirkel', alhoewel het sloopwerk grotendeels is afgerond. Vóór de zomervakantie is een en ander volledig afgerond.

Daarnaast is de aannemer deze week bezig met electro-technische werkzaamheden en het aanleggen van de Centrale Verwarming.

Verder is de aannemer nu bezig met het realiseren van de 4 bedrijfsunits.

In de weken tot de zomervakantie wordt ook nog het nieuwe plafond in het 'Open plein' gerealiseerd.

Na de zomervakantie zal een start worden gemaakt met het realiseren van de wanden en de nieuwe vloeren.

### ***Planning***

Ten opzichte van de oorspronkelijke planning is de bouw vertraagd; dit vanwege de planning van onderaannemers en de materiaalplanning.

Naar huidige inzichten zal de bouw medio september 2018 worden opgeleverd. De planning is dat de activiteiten van met ingang van 1 november 2018 weer in de (nieuwe) Cirkel kunnen plaatsvinden.

### ***Instructieavond***

Vanwege het bovenstaande (vertraging bouw) wordt de d.d. woensdag 4 juli 2018 ingeplande instructie-avond verplaatst naar een nader te bepalen avond in de maand september 2018. Hierover ontvangt u nog nader bericht.

Ook de ingeplande datum d.d. 6 augustus 2018 van feitelijke sleuteloverdracht naar alle gebruikers wordt uitgesteld. Hierover volgt nog nader bericht.



### **Vragen?**

Aanspreekpunt bouwzaken: Rokus van den Akker via [rokusremake@gmail.com](mailto:rokusremake@gmail.com)

Aanspreekpunt verhuizen/inruimen: Jan Kruitwagen via [j.kruitwagen@zevenaar.nl](mailto:j.kruitwagen@zevenaar.nl)

Vragen betreffende het totale project: Marius-Jan Breugem via [m.breugem@zevenaar.nl](mailto:m.breugem@zevenaar.nl).

